

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ที่	งบประมาณ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	งบประมาณทั้งสิ้น	<b>17.3332</b>												
	(ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน)													
		แผนเบิกจ่าย	2.3477	2.9225	3.5983	4.2596	4.8239	9.3683	9.9125	10.4869	11.1645	12.8423	15.4776	17.3332
		ผลเบิกจ่าย	2.1840	5.5418	5.6734	8.9621	9.1734	14.0890	14.1585	14.2205	16.1405	16.1935	17.0394	17.3332
	1.1) งบดำเนินงาน	<b>1.8689</b>												
งบประมาณที่โอนมาแล้ว	แผนเบิกจ่าย	0.0934	0.1869	0.3738	0.5607	0.6541	0.7476	0.8410	0.9345	1.1213	1.3082	1.1000	1.8689	
งบ 1,868,900 บาท	ผลเบิกจ่าย	0.0334	0.1998	0.2934	0.4048	0.6161	0.7795	0.8368	0.8952	0.9786	1.0057	1.6916	1.8689	
1.2) งบลงทุน	1.2.1 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม	<b>9.0173</b>												
	คลองพุมดวง บริเวณวัดสุวรรณโกฏิ ม.2	แผนเบิกจ่าย	2.2543	2.7052	3.1561	3.6069	4.0578	4.5087	4.9595	5.4104	5.8612	6.3121	8.1156	9.0173
	ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	ผลเบิกจ่าย	2.1506	5.3116	5.3116	8.4725	8.4725	9.0173	9.0173	9.0173	9.0173	9.0173	9.0173	9.0173
	ความยาว 210 เมตร งบ 9,017,300.- บาท													
	1.2.2 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง	<b>6.0000</b>												
ริมคลองศก หมู่ที่ 4 ต.พังกาญจน์	แผนเบิกจ่าย	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	5.0000	6.0000	6.0000	
อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ความยาว 300 เมตร	ผลเบิกจ่าย	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4.1985	4.1985	4.1985	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	
งบ 6,000,000.- บาท														
1.2.3 โครงการที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อ	พัฒนา กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการจัดรูป	<b>0.0850</b>												
	ที่ดิน	แผนเบิกจ่าย	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0100	0.0300	0.0500	0.0700	0.0850
		ผลเบิกจ่าย	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005	0.0072	0.0243	0.0503	0.0850

