



# Function

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2	ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบล จำนวน 1 ผัง ชั้นตอนที่ 1-5 - ผังเมืองรวมชุมชน ทต.ธรรมามูล	แผนงาน	ข1			ข2			ข3		ข4 - ข5			
		ผลงาน	ข1	ข1	ข2	ข2	ข2	ข2	ข3	ข3	ข5	ข5	ข5	ข5
3	งานด้านช่างที่ให้บริการ (เป้าหมายกรม 960 ครั้ง)	แผนงาน	80	160	240	320	400	480	560	640	720	800	880	960
		ผลงาน	138	693	2,445	2,684	2980	3490	4095	4191	4403	5196	5623	6754
	3.1 กรรมการ (คนข)		8	26	37	151	168	187	199	210	216	229	244	260
	3.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง)		0	1	1	4	18	20	26	27	28	29	30	30
	3.3 สำรวจ (งาน)		0	5	5	6	7	8	13	14	15	15	17	22
	3.4 ออกแบบ/เขียนแบบ/ตรวจแบบ (งาน)		0	9	9	12	24	25	35	36	37	37	39	44
	3.5 ประมาณราคา (งาน)		0	9	9	10	11	12	18	19	20	20	22	27
	3.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง)		90	559	2,263	2314	2509	2938	3440	3471	3624	4354	4710	5759
	3.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน)		21	42	60	83	106	129	152	175	197	219	241	264
	3.8 ตรวจสอบการจ้าง (งาน)		19	38	56	98	131	165	198	225	252	279	306	334
	3.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน)		0	4	5	6	6	6	14	14	14	14	14	14
4	งานบริการด้านผังเมือง (เป้าหมาย 60 ครั้ง)	แผนงาน	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
		ผลงาน	28	61	113	176	238	297	359	419	484	544	610	673
	4.1 กรรมการ (ครั้ง)		1	3	6	9	11	13	15	17	20	22	25	28
	4.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง)		11	21	40	68	93	114	137	164	189	212	239	264
	4.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง)		9	21	41	52	67	81	92	105	120	132	148	168
	4.4 ให้บริการด้านแผนที่ (ครั้ง)		7	16	26	47	67	89	115	133	155	178	198	213

# Function

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5	ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา	แผนงาน	ข6			ข7								
	1) สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	ผลงาน	ข6	ข6	ข6	ข6	ข6	ข6	ข6	ข6	ข6	ข6	ข6	ข6
6	การตรวจสอบอาคารราชการ (เป้าหมายกรม 70 แห่ง)	แผนงาน	0	0	0	30	40	50	60	70	84	84	84	84
		ผลงาน	0	16	16	52	66	66	66	80	80	84	84	84
7	การตรวจสอบอาคารภาคเอกชน (เป้าหมายกรม 6 แห่ง)	แผนงาน	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6
		ผลงาน	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6
8	ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ	แผนงาน	ไม่มีอาคารที่เข้าข่ายโรงมหรสพในพื้นที่จังหวัด											
		ผลงาน	ไม่มีอาคารที่เข้าข่ายโรงมหรสพในพื้นที่จังหวัด											
9	ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์	แผนงาน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		ผลงาน	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง-บำรุง งบประมาณ 200,000.- บาท	แผนงาน (%)	0	0	50	70	100	100	100	100	-	-	-	-
		ผลงาน (%)	0	0	50	100	100	100	100	100	-	-	-	-
		แผนเบิกจ่าย	0	0	0.1000	0.1500	0.1800	0.2000	0.2000	0.2000	-	-	-	-
		ผลเบิกจ่าย	0	0	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.1997	0.1997	-	-	-	-
11	ก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณบ้านบางตาสุข หมู่ 4 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ความยาว 122 ม. เริ่มต้นสัญญา 1 มี.ค. 59 - 21 ต.ค. 60 ได้ขยายสัญญาจ้างด้วยเหตุอุทกภัยเป็นเวลา 21 วัน สิ้นสุดสัญญา วันที่ 12 ธันวาคม 2560 งบประมาณปี 60 2,380,240.- บาท งบประมาณปี 61 4,290,500.- บาท	แผนงาน (%)	80.00	82.00	86.00	90.00	98.13	98.59	99.05	99.51	100	100	-	-
		ผลงาน (%)	70	70	70	70	76.42	80.324	85.65	95.915	95.915	100	-	-
		แผนเบิกจ่าย	2.3802	2.3802	2.3802	4.2905	4.2905	4.2905	4.2905	6.6707	6.6707	6.6707	6.6707	-
		ผลเบิกจ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.6707	-



# Function

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
15	ครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ	แผนเบิกจ่าย	-	-	กรมา ส่งให้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที	ผลเบิกจ่าย	-	-	เมื่อ 20 ธ.ค. 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(บันทึกเฉพาะผลผลิต/โครงการของหน่วยงาน ข้อที่ไม่มีโครงการสามารถตัดออกได้)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 1 โครงการ งบประมาณรวม 14,824,000.- บาท														
1) โครงการพัฒนาระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ธรรมชาติและวิถีชีวิตลุ่มน้ำ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์วัดธรรมามูลารวิหาร (ระยะที่ 2) วงเงินงบประมาณ 11,299,000.- บาท	แผนงาน (%)	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	-	-	-	-	
	ผลงาน (%)	96	96	97	97	98	99.37	100	100	-	-	-	-	
	แผนเบิกจ่าย	4.5196	6.7794	9.0392	9.0392	9.0392	11.2990	11.2990	11.2990	-	-	-	-	
	ผลเบิกจ่าย	7.5421	7.5421	7.5421	9.7174	9.7174	9.7174	9.7174	11.2990	-	-	-	-	
2) ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานปฏิบัติธรรม วัดป่าเพ็ญบุญ หมู่ 7 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท วงเงิน 14,824,000.- บาท	แผนงาน (%)								0	3%	14%	29%	48%	66%
	ผลงาน (%)								0	2.5	9	24	30	40
	แผนเบิกจ่าย								0	0	2.2236	2.2236	2.2236	5.9296
	ผลเบิกจ่าย								7,115,520.00	0	0	2.2236	2.2236	2.2236

# Function

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
-----	------------------------	----------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	-------	------	------	------

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบประมาณ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
<b>งบประมาณทั้งสิ้น</b>	แผนเบิกจ่าย	0	2.8655	5.7310	8.5965	11.4620	14.2775	17.3554	20.5054	22.6554	25.8054	28.0982	29.5771
(ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน)	ผลเบิกจ่าย	-	11.9783	12.1134	12.2234	12.3090	15.7785	15.8405	16.0164	16.2380	16.5068	26.2856	26.9800
1.1) งบดำเนินงาน	แผนเบิกจ่าย	0	0.1000	0.2000	0.3000	0.4000	0.4500	0.5000	0.6000	0.7000	0.7500	0.8000	0.1011
จำนวนเงิน 1,011,700.- บาท	ผลเบิกจ่าย	-	0.0964	0.2195	0.3058	0.3647	0.4620	0.4649	0.5949	0.6562	0.8301	0.9161	0.1011
1.2) งบลงทุน	แผนเบิกจ่าย	0	2.7405	5.4810	8.2215	10.9620	13.7025	16.6554	19.6554	21.6554	24.6554	25.6554	27.7254
จำนวนเงิน 27,725,400.- บาท	ผลเบิกจ่าย	-	11.8722	11.8722	11.872	11.8722	15.1903	15.1903	15.1903	15.1903	15.2097	24.8416	25.128
1.3) งบรายจ่ายอื่น	แผนเบิกจ่าย	0	0.0250	0.0500	0.0750	0.1000	0.1250	0.2000	0.2500	0.3000	0.4000	0.5000	0.8400
จำนวนเงิน 840,000.- บาท	ผลเบิกจ่าย	-	0.0097	0.0215	0.0453	0.0720	0.1262	0.1854	0.2312	0.3914	0.4668	0.5280	0.8400
<b>งบประมาณเบิกเหลือปี</b>	แผนเบิกจ่าย	2.3802	2.3802	2.3802	2.3802	2.3802	2.3802	2.3802	2.3802	2.3802	2.3802	2.3802	2.3802
ก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณบ้านบางตาสุข	ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3802	2.3802
หมู่ 4 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 2,380,240.- บาท													

งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเขื่อนฯ	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	สนับสนุนและส่งเสริมด้านการผังเมือง
เขื่อนป้องกันตลิ่งฯ บางตาสุข	บริการด้านช่าง	สนับสนุนและส่งเสริมด้านการ
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย วัดโพธาราม	กำกับดูแลตามกฎหมาย	ผังเมืองรวม (ถัวจ่าย)
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางโพธิ์	วางและจัดทำผังเมือง	
เขื่อนป้องกันตลิ่งฯ หมู่ 5 ต.ตลุก	สนับสนุนและส่งเสริมด้านการผังเมือง	
โครงการจัดรูปที่ดิน (ค่าสำรวจ รั้ววัด)	พัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน	
	รวม	
		1,011,700

# Function

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	ผังเมือง	วันที่ประกาศ	วันที่หมดอายุ	ผลการดำเนินงาน										
	ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท	31 ม.ค. 60	-	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 13 ก										
	ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท (ปรับปรุงครั้งที่ 2)	15 ก.ย. 53	-	ประกาศให้ใช้บังคับเมื่อปี 2553 ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงผัง ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน รอการประชุมคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาการให้ความเห็นชอบ										
	ผังเมืองรวมเมืองวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท - ท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี	6 ธ.ค. 55	-	ประกาศให้ใช้บังคับเมื่อปี 2555 ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินผลผัง ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน การจัดทำเอกสารรายงานการประเมินผลผังเมืองรวม										
	ผังเมืองรวมชุมชนสรรพยา	-	-	เริ่มต้นเมื่อปี 2556 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ และส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกา										
	ผังเมืองรวมชุมชนสามง่ามท่าโบสถ์	-	-	เริ่มต้นเมื่อปี 2556 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ และส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกา										
	ผังเมืองรวมชุมชนหันคา	-	-	เริ่มต้นเมื่อปี 2556 อยู่ในขั้นตอนรอการประชุมคณะกรรมการผังเมือง (พิจารณาคำร้อง) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาคำร้อง										
	ผังเมืองรวมชุมชนทางน้ำสาคร	-	-	เริ่มต้นเมื่อปี 2556 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการประชุมคณะกรรมการผังเมือง (พิจารณาคำร้อง)										
	ผังเมืองรวมชุมชนสรรคบุรี	-	-	เริ่มต้นเมื่อปี 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน และนำร่างผังเมือง เสนอในที่ประชุมคณะที่ปรึกษา										
	ผังเมืองรวมชุมชน ทต.ธรรมามูล	-	-	เริ่มต้นเมื่อปี 2561 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ 4 อยู่ระหว่างรอการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน อำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.)										