

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โครงการวางและสนับสนุนด้านการผังเมือง																	
1	สนับสนุนและส่งเสริมด้านการผังเมืองในการวางและจัดทำผังเมืองรวม		ปรับปรุงผังโดยบริษัทที่ปรึกษา														
			- ขั้นตอนที่ 1-4														
			1.1 ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท	แผนการดำเนินงาน													
			ผลงาน														
			1.2 ผังเมืองรวมชุมชนสรรคบุรี	แผนการดำเนินงาน	ข 2.1									ข 3.1		ข3.2/3.3	
			ผลงาน	ข 2.1	ข 2.1	ข 2.1	ข 2.1	ข 2.1	ข 2.1	ข 2.1	ข 2.1	ข 2.1	ข 2.1	ข 2.1	ข 2.1	ข 2.1	
			1.3 ผังเมืองรวมชุมชนมโนรมย์	แผนการดำเนินงาน	ข 1.1				ข 1.2		ข 1.2/1.3	ข 1.3/1.4		ข 1.5			
			ผลงาน	ข 1.1	ข 1.1	ข 1.1	ข 1.1	ข 1.2	ข 1.2	ข 1.2	ข 1.3/1.4	ข 1.3/1.4	ข 1.4	ข 1.4	ข 1.5		
			1.4 ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท (ผังถ่ายโอน)	แผนการดำเนินงาน	ข 2.1										ข 3.1		
			ผลงาน	ข 2.1	ข 2.1	ข 2.1	ข 2.1	ข 2.1	ข 2.1	ข 2.1	ข 2.1	ข 2.1	ข 2.1	ข 2.1	ข 2.1		
			- ขั้นตอนที่ 5-8														
			1.5 ผังเมืองรวมชุมชนหันคา	แผนการดำเนินงาน	ข 7.1												
			ผลงาน	ข 7.1	ข 7.1	ข 7.1	ข 7.1	ข 7.1	ข 7.1	ข 7.1	ข 7.1	ข 7.1	ข 7.1	ข 7.1	ข 7.1		
			- อื่น ๆ														
			1.6 ผังเมืองรวมชุมชนสรรพยา	แผนการดำเนินงาน	- ไม่มี - (ประกาศให้ใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562)												
			ผลงาน														
			1.7 ผังเมืองรวมชุมชนสามง่ามท่าโบสถ์	แผนการดำเนินงาน	- ไม่มี - (ประกาศให้ใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562)												
			ผลงาน														
1.8 ผังเมืองรวมเมืองวัดสิงห์ จ.ชัยนาท - ท่าซุง จ.อุทัยธานี	แผนการดำเนินงาน	- ไม่มี -															
ผลงาน																	

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- ขั้นตอนการประเมินผลผัง		- ไม่มี -											
2	งานบริการด้านผังเมือง (เป้าหมาย 120 ครั้ง)	แผนการดำเนินงาน (%) สะสม	8.33%	16.66%	25%	33.33%	41.66%	50%	58.33%	66.66%	75%	83.33%	91.66%	100%
		ผลงาน (%) สะสม	9.16%	17.50%	24%	37%	43.33%	60.83%	80.00%	88.33%	109.16%	163.00%	163.64%	168.33%
	2.1 กรรมการ (ครั้ง)	แผนการดำเนินงานสะสม (ครั้ง)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
		ผลงานสะสม (ครั้ง)	11	21	29	44	52	73	96	106	131	163	180	202
	2.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง)		1	2	3	6	6	6	6	8	21	33	39	41
	2.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง)		2	5	6	9	11	21	33	36	43	53	59	69
	2.4 ให้บริการด้านแผนที่ (ครั้ง)		6	10	13	19	23	33	44	47	52	62	67	77
			2	4	7	10	12	13	13	15	15	15	15	15

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7	บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง บำรุงปกติ จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 49,000.- บาท	แผนการดำเนินงาน (%) สะสม	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		ผลงาน (%) สะสม	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.) สะสม	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		ผลงาน (ลบ.) สะสม	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
8	ปรับปรุงอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ งบประมาณ 2,603,000.- บาท	แผนการดำเนินงาน (%) สะสม	-	-	-	-	-	-	0	10%	20%	50%	80%	100%
		ผลงาน (%) สะสม	-	-	-	-	-	-	0	0	0	15%	15%	25%
		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.) สะสม	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0.3904	0.3904	0.6507
		ผลงาน (ลบ.) สะสม	-	-	-	-	-	-	0	0	0	390,450	390,450	650,750
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ														
9	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 5 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ความยาว 270 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 20,789,000.- บาท ปี 2561 5,715,400.- บาท ปี 2562 11,430,700.- บาท ปี 2563 3,642,900.- บาท กันเงิน ปี 2562 1,685,400.- บาท	แผนการดำเนินงาน (%) สะสม	80%	83%	86%	88%	90%	92%	95%	98%	100%			
		ผลงาน (%) สะสม	95%	95%	98%	98%	98%	99%	100.00	-	-			
		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.) สะสม	0	0	0	0	0	0	0	3.6429	-	-		
		ผลงาน (ลบ.) สะสม	0	0	0	0	0	0	0	3.6429	-	-		

(บันทึกเฉพาะผลผลิต/โครงการของหน่วยงาน ข้อที่ไม่มีโครงการสามารถตัดออกได้)

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบประมาณ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน)	ผลการเบิกจ่าย สะสม (ล้านบาท)	0.0475	0.1010	0.1667	0.2074	0.2466	0.40868	5.8731	6.0879	6.2218	6.9982	6.8702	7.4639
	ผลการเบิกจ่าย สะสม	47,501.47	101,090.34	166,695.84	207,427.33	246,619.23	408,698.90	5,873,146.54	6,088,022.75	6,221,929.65	6,698,329.92	6,870,350.99	7,463,903.15
1.1) งบดำเนินงาน 912,700.- บาท	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	0.0475	0.1010	0.1667	0.2074	0.2466	0.3291	0.3944	0.5177	0.6237	0.6953	0.7817	0.9617
	ผลการเบิกจ่าย สะสม	47,501.47	101,090.34	166,695.84	207,427.33	246,619.23	329,083.89	394,396.98	517,673.19	623,740.09	695,324.35	781,724.42	961,651.58
	ผลการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)	47,501.47	53,588.87	65,605.50	40,731.49	39,191.90	82,464.66	65,313.09	123,276.21	106,066.90	71,584.26	86,400.07	179,927.16
1.2) งบลงทุน 12,234,900.- บาท	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	0	0	0	0	0	0	3.6429	3.6429	3.6429	4.3334	4.0630	4.3234
	ผลการเบิกจ่าย สะสม	0	0	0	0	0	0	3,642,900	3,642,900	3,642,900	4,033,350	4,063,050	4,323,350
	ผลการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)	0	0	0	0	0	0	3,642,900	0	0	390,450	29,700	260,300
1.3) งบรายจ่ายอื่น กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริม ด้านการผังเมือง 500,000.- บาท	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	0	0	0	0	0	0.0796	0.1568	0.2484	0.2762	0.2905	0.3465	0.4998
	ผลการเบิกจ่าย สะสม	0	0	0	0	0	79,615.01	156,765.56	248,365.56	276,205.56	290,571.57	346,492.57	499,817.57
	ผลการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)	0	0	0	0	0	79,615.01	77,150.55	91,600.00	27,840	14,366	55,921.00	153,325
งบประมาณเบิกเหลือในปี เชื่อกันป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 5ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 1,679,084.- บาท	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	0	0	0	0	0	0	1.6790	1.6790	1.6790	1.6790	1.6790	1.6790
	ผลการเบิกจ่าย สะสม	0	0	0	0	0	0	1,679,084	1,679,084	1,679,084	1,679,084	1,679,084	1,679,084
	ผลการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)	0	0	0	0	0	0	1,679,084	0	0	0	0	0

(บันทึกเป็นจำนวนเงินล้านบาท ยอดสะสม)

ผังเมืองรวมในจังหวัดชัยนาท

	ผังเมือง	วันที่ประกาศ	วันที่หมดอายุ	ผลการดำเนินงาน
1	ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท	31 ม.ค. 60	-	- ปรับปรุงผัง (โดยบริษัทที่ปรึกษา) - แก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามมาตรา 35 ของ พ.ร.ก.การผังเมือง พ.ศ. 2562
2	ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท (ปรับปรุงครั้งที่ 3)	15 ก.ย. 53	-	- ขั้นตอน 2.1 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
3	ผังเมืองรวมเมืองวัดสิงห์ จ.ชัยนาท - ท่าซุง จ.อุทัยธานี	6 ธ.ค. 55	-	- ขั้นตอน ป 10 ประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 (มติที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับปรุงผังเมืองรวม) - อยู่ระหว่างการพิจารณาบรรจุเข้าแผนดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม
4	ผังเมืองรวมชุมชนสรรพยา จังหวัดชัยนาท	20 พ.ย. 62	-	- ประกาศใช้บังคับผังเมืองรวม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 - ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562
5	ผังเมืองรวมชุมชนสามง่ามท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท	23 พ.ย. 62	-	- ประกาศใช้บังคับผังเมืองรวม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 - ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562
6	ผังเมืองรวมชุมชนหันคา จังหวัดชัยนาท	(ผังเปิดใหม่)	-	- ขั้นตอนที่ 7.1 การจัดทำเอกสารประกอบการยกย่องประกาศกระทรวงมหาดไทย (เป็นผังที่ดำเนินการในช่วงรอยต่อระหว่าง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518 กับ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562 ซึ่งมีองค์ประกอบของผังที่แตกต่างกัน จึงต้องรอแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนต่อไป)
7	ผังเมืองรวมชุมชนสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	(ผังเปิดใหม่)	-	- ขั้นตอนที่ 2.1 ประชุมความเห็นฯกรมโยธาธิการและผังเมือง - จัดทำร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนผังแสดงที่โล่ง และข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
8	ผังเมืองรวมชุมชนโนนรมย์	(ผังเปิดใหม่)	-	- ขั้นตอนที่ 1.5 ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำผังร่างฯ ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ระหว่างวันที่ 4 - 29 สิงหาคม 2563

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ปีงบประมาณ	งบประมาณ (ลบ)	สถานะ
1	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ - ไม่มี -	25xx-25xx	x,xxx.xxxx	
2	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ (เฉพาะที่ สยผจ.ดำเนินการเอง)			
	1) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 3 ต.คู้งสำเภา อ.มโนรมย์ ความยาว 80 เมตร	2556	9.4900	ใช้งานได้ปกติ
	2) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณบ้านบางตาสุข หมู่ 4 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ความยาว 170 เมตร	2559 2560	3.3150 7.6245	ใช้งานได้ปกติ
	3) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณวัดโพธาราม หมู่ 5 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ความยาว 285 เมตร	2559 2560 2561	4.8750 7.0688 12.2710	ใช้งานได้ปกติ
	4) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองระบายน้ำบางโพธิ์ หมู่ 3 ต.ตลุก อ.สรรพยา ความยาว 150 เมตร	2559 2560	2.9250 6.7275	ใช้งานได้ปกติ
	5) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 5 ต.ตลุก อ.สรรพยา ความยาว 170 เมตร	2561 2562 2563	5.7154 11.4307 3.6429	ใช้งานได้ปกติ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ปีงบประมาณ	งบประมาณ (ลบ)	สถานะ
3	<p>โครงการที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนาพื้นที่</p> <p>1) โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนหนองหลวงพัฒนา ตำบลบ้านกล้วย อำเภอมะขาม จังหวัดชัยนาท</p> <p>2) โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนมณีเทียรทองรุ่งเรืองและชุมชนร่วมใจพัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอมะขาม จังหวัดชัยนาท</p> <p>3) โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนเทศบาลรุ่งเรือง ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอนครชัย จังหวัดชัยนาท</p>	<p>2558</p> <p>2559</p> <p>2560</p>	<p>9.3409</p> <p>36.6491</p> <p>-</p>	<p>ขั้นสำเร็จโครงการ</p> <p>- เตรียมขายที่ดินจัดหาประโยชน์ภายในโครงการฯ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้กองทุนจัดรูปที่ดิน และก่อสร้างสาธารณูปโภคเพิ่มเติม</p> <p>- อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบการก่อสร้างสวนสาธารณะในพื้นที่โครงการ</p> <p>ขั้นการเตรียมโครงการ</p> <p>- ศึกษาภาพรวมพื้นที่ / วางแผนแม่บทโครงการ / วางแผนการดำเนินงาน</p> <p>ขั้นการเตรียมโครงการ</p> <p>- ศึกษาภาพรวมพื้นที่ / วางแผนแม่บทโครงการ / วางแผนการดำเนินงาน</p>
4	<p>โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>- ไม่มี -</p>			
5	<p>โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>- ไม่มี -</p>			
6	<p>อื่นๆ</p> <p>- ไม่มี -</p>			